

ОТЧЕТ

о выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях в (месяце) квартале

июль

20 *13* года по ЖК «Салават»

№№ п-п	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал		%% выпол.	С начала года		%% выпол.
			план	выполн.		план	выполн.	
	Отремонтировано комплексным текущим ремонтом							
	а) дома							
	б) жилые площади							
1.	Эксплуатация в кв. рах	100 кв	3,39			29,88	18,27	61
2.	— в подв. помещ.	100 кв	19,6	8,15	42	78,476	47,39	60
3.	— 2-й этаж	м.кв.	24	8	33	94	55	59
4.	— мусоропровода	м.кв.	260	80	31	1000	580	58
5.	Внешняя разводка	м.кв.	4	—	—	8	1	13
6.	— радиаторы	м.кв.	300	104	35	1160	664	57
7.	— радиаторов	м.кв.	70	20	29	360	240	67
8.	— окон, шпарт, кр	м.кв.	1000	245	25	4800	2645	55
9.	— труб до 32 мм.	м.кв.	560	89	16	2000	767	38
10.	— до 100 мм.	м.кв.	120	45	41	300	127	42
11.	— выше 100 мм.	м.кв.	180	19	11	720	299	42
12.	Эксплуатация от в. рах	м.кв.	200	70	35	1100	560	51
13.	Эксплуатация от в. рах	м.кв.	80	25	31	320	185	58
14.	Ремонт в. рах, кр.	м.кв.	260	70	27	1280	710	55
15.	Ремонт радиаторов	м.кв.	160	90	56	210	140	67
16.	Ремонт радиаторов	м.кв.	2280	900	39	4080	2500	61
17.	Ремонт и сборка а.р.	м.кв.	100	40	40	600	350	58
18.	Укрепление соц. кр.	м.кв.	80	25	31	320	187	58
19.	Эксплуатация канализации	м.кв.	3120	1000	31	7400	4980	67
20.	Эксплуатация канализации	м.кв.	150	50	33	960	540	56
21.	Эксплуатация канализации	м.кв.	27000	6948	26	27000	25242	93
22.	Внешняя разводка	м.кв.	20	8	40	140	78	56
23.	Укрепление труб	м.кв.	30	4	13	180	16	9

[illegible]