

ОТЧЕТ

о выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях в (месяце) квартале

май

20 13 года по ЖК «Салават»

№№ п-п	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал		%% выпол.	С начала года		%% выпол.
			план	выполн.		план	выполн.	
	Отремонтировано комплексным текущим ремонтом							
	а) дома							
	б) жилые площади							
1.	Эксплуатация в кв. рах	100 кв	739	739	100	29,88	18,27	61
2.	— в пер. налссу	100 кв	19 638	11,42	58	78,47	31,02	40
3.	— д. урлов	м.ф	23	15	65	94	39	41
4.	— мифрофитров	м.н	240	140	58	1000	400	40
5.	Смена тарышек	шт	4	1	25	8	1	13
6.	— фенотел	шт	280	158	56	1160	438	38
7.	— радиаторов	шт	70	70	100	360	210	58
8.	— снов. мифр. кр	шт	1000	403	40	4800	1803	38
9.	Смена труб до 2 м	м.н	500	130	26	2000	600	30
10.	— до 100 мм	м.н	110	8	7	300	70	23
11.	Устройство труб до 100	м.н	180	68	38	720	168	23
12.	Эксплуатация в кв. рах	шт	200	150	75	1100	440	40
13.	Эксплуатация в кв. рах	шт	80	61	76	320	141	44
14.	Ремонт водоп. кр	шт	260	200	77	1280	580	45
15.	Ремонт тарышек	шт	50	26	52	210	26	12
16.	Ремонт фенотел	шт	1400	600	43	4080	800	20
17.	Ремонт кр. сифона	шт	100	70	70	600	280	47
18.	Устройство сан. кр.	шт	80	59	74	320	141	44
19.	Эксплуатация в кв. рах	шт	680	480	71	7400	3780	51
20.	Эксплуатация в кв. рах	шт	150	103	69	960	443	46
21.	Эксплуатация в кв. рах	шт	1823	1110	61	1823	1110	61
22.	Эксплуатация в кв. рах	шт		15015	56	27000	15015	56
23.	Смена мифрофитров	шт	40	28	70	140	58	41
24.	Бережливый ремонт сан.	шт	50	49	98	480	259	54
25.	Ремонт сан. кр. в кв. рах	шт	20	17	85	80	47	59
26.	Устройство труб	шт	50	12	24	180	12	7

[illegible]