

ОТЧЕТ

о выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях в (месяце) квартале

март

20 ¹³ года по ЖК «Салават»

№№ п-п	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал		%% выпол.	С начала года		%% выпол.
			план	выполн.		план	выполн.	
	Отремонтировано комплексным текущим ремонтом							
	а) дома							
	б) жилые площади							
1.	Замена стекла в квартирах	100 м ²	10,67	10,67	100	29,88	10,67	36
2.	— в черв. помещениях	100 м ²	19,6	19,6	100	78,47	19,6	25
3.	— лев. урлов	2. ур.	24	24	100	94	24	26
4.	— микропроцессоров	м. п.	260	260	100	1000	260	26
5.	Винты вентиля	шт	280	280	100	1160	280	24
6.	— радиаторов	шт	140	140	100	360	140	39
7.	— стенов, шифт, кр	шт	1400	1400	100	4800	1400	29
8.	Труба ур-мн до 32 мм.	м. п.	470	470	100	2000	470	24
9.	— до 100 мм.	м. п.	40	62	155	300	62	21
10.	Отр. ур. циркуит до 100 мм.	м. п.	180	100	56	720	100	14
11.	Грубая отв. в черв.	шт.	290	290	100	1100	290	26
12.	Грубая отв. кан-ури	м/р.	80	80	100	320	80	25
13.	Ремонт водоп. кранов	шт	380	380	100	1280	380	30
14.	— вентиля	шт	200	200	100	4080	200	5
15.	Разборка кр. см/бачка	шт	210	210	100	600	210	35
16.	Укрепление см. приборов	шт	80	82	103	320	82	26
17.	Грубая кан. в. сеп.	м	2300	3300	143	7400	3300	45
18.	Замена радиаторов	растр.	340	340	100	960	340	35
19.	Ремонт кан. ур. до 100 мм.	м. п.	600	600	100	3000	600	20
20.	Смена кр. м. п.	шт	30	34	113	100	34	34
21.	Смена м. п.	шт	40	30	75	140	30	21
22.	Ремонт кан. ур. до 100 мм.	шт	210	210	100	420	210	44
23.	Ремонт м. п. до 100 мм.	м ²	30	30	100	80	30	38
24.	Укрепление труб до 100 мм.	м ²	70	—	—	180	—	—

[illegible]