

ОТЧЕТ

о выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях в (месяце) квартале

сентябрь

20 13 года по ЖК «Салават»

№№ п-п	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал		%% выпол.	С начала года		%% выпол.
			план	выполн.		план	выполн.	
	Отремонтировано комплексным текущим ремонтом							
	а) дома							
	б) жилые площади							
1.	Электромонт. в квартирах	100 кв.м	10,67	3,71	35	28,88	3,71	12
2.	— в подв. помещениях	1000 м ²	18,6	6,804	35	78,47	6,804	9
3.	— элев. узлов	шт.	24	8	33	94	8	9
4.	— мусоропроводов	шт.	260	40	15	1000	40	4
5.	Смена выключ.	шт.	280	60	21	1160	60	5
6.	— радиаторов	шт.	140	35	25	360	35	10
7.	— стояков, мусор. кр.	шт.	1400	344	25	4800	344	7
8.	Горюч. у-ли до 32 мм.	м.п.	470	89	19	2000	89	4
9.	— до 100 мм.	м.п.	40	56	140	300	56	19
10.	Отв. у-л. чердаков до 100 мм.	м.п.	180	24	13	720	24	3
11.	Бродовка отв в перекр.	отв.	290	70	24	1100	70	6
12.	Эрозия дюр. кан. у-лов	м.п.	80	30	38	320	30	9
13.	Ремонт югов. краснов	шт.	380	150	39	1280	150	12
14.	— фитингов	шт.	200	50	25	4080	50	1
15.	Рубероид кров. из-подка	шт.	210	70	33	600	70	12
16.	Укрепление сан. приборов	шт.	80	30	38	320	30	9
17.	Эрозия кан. вл. сети	м.п.	2300	500	22	7400	500	7
18.	Защелка радиусов реар.		340	100	29	960	100	10
19.	Реставрация ую.	м.п.	600	400	67	3000	400	13
20.	Смена кр. Мавского	шт.	20	6	30	100	6	6
21.	Смена кр. смес.	шт.	40	10	25	140	10	7
22.	Перезащелка р-ров	шт.	210	42	20	480	42	9
23.	Ремонт мав. труб 1/2"	шт.	30	7	23	80	7	9
24.	Укрепление труб до 1/2"	м ²	70	—	—	180	—	—

[illegible]