

Отчет
о выполнении плана текущего ремонта на электромонтеров
За январь месяц 2013г.

№	Наименование	Ед. изм	За квартал			С начала года		
			План	Выполн	%	План	Выполн	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проф. осмотр лест- ничных клеток	100 площ	3,6	1,2	33	17,94	1,2	6,7
2	Проф. осмотр вводов зданий	зданий	18	6	33	82	6	7,3
3	Проф.осмотр подвалов	1000 м/кв.	15,192	5,07	33	79,42	5,07	6,4
4	Смена патронов	шт	14	3	21	100	3	3
5	Смена выключателей	шт	107	48	45	270	48	18
6	Смена лампочек	шт	150	45	30	950	45	5
7	Смена эл.провода	м/п	320	83	26	1200	83	7
8	Ремонт патронов	шт	60	19	32	260	19	7
9	Ремонт выключателей	шт	65	21	32	280	21	8
10	Ремонт групповых эл.щитков без смены автоматов	шт	67	34	51	380	34	9
11	То же со сменой автоматов	шт	49	8	17	250	8	3
12	Ремонт силового предохранительного шкафа	шт	11	8	73	41	8	20
13	Смена светильников	шт	100	52	52	550	52	10
14	Пробивка борозд в кирпичных стенах	м/п	90	27		320	27	8

Текущий ремонт	357,06	357,06
Проф.обходы	32,94	32,94
Непредвиденные	18	18
	408	408

Мастер текущего ремонта:



Т.А.Кожурова.