

Отчет  
о выполнении плана текущего ремонта на электромонтеров  
за март месяц 2013г.

№	Наименование	Ед. изм	За квартал			С начала года		
			План	Выполн	%	План	Выполн	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проф. осмотр лест- ничных клеток	100 площ	3,6	3,6	100	17,94	3,6	20
2	Проф. осмотр вводов зданий	зданий	18	18	100	82	18	22
3	Проф.осмотр подвалов	1000 м/кв.	15,192	15,192	100	79,42	15,192	20
4	Смена патронов	шт	14	14	100	100	14	14
5	Смена выключателей	шт	107	107	100	270	107	40
6	Смена лампочек	шт	150	158	105	950	158	17
7	Смена эл.провода	м/п	320	320	100	1200	320	27
8	Ремонт патронов	шт	65	65	100	260	65	25
9	Ремонт выключателей	шт	65	68	105	280	68	24
10	Ремонт групповых эл.щитков без смены автоматов	шт	67	67	100	380	67	18
11	То же со сменой автоматов	шт	49	49	100	250	49	20
12	Ремонт силового предохранительного шкафа	шт	11	11	100	41	11	27
13	Смена светильников	шт	100	104	104	550	104	19
14	Пробивка борозд в кирпичных стенах	м/п	90	90	100	320	90	28

Текущий ремонт	428,06	428,06
Проф.обходы	32,94	32,94
Непредвиденные	16	16
	477	477

Мастер текущего ремонта:



Т.А.Кожурова.

