

Отчет
о выполнении плана текущего ремонта на электромонтеров
За февраль месяц 2013г.

№	Наименование	Ед. изм	За квартал			С начала года		
			План	Выполн	%	План	Выполн	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проф. осмотр лест- ничных клеток	100 площ	3,6	2,4	67	17,94	2,4	13,4
2	Проф. осмотр вводов зданий	зданий	18	12	67	82	12	15,0
3	Проф.осмотр подвалов	1000 м/кв.	15,192	10,14	67	79,42	10,14	13,0
4	Смена патронов	шт	14	9	64	100	9	4
5	Смена выключателей	шт	107	80	75	270	80	30
6	Смена лампочек	шт	150	131	87	950	131	14
7	Смена эл.провода	м/п	320	178	56	1200	178	15
8	Ремонт патронов	шт	60	23	38	260	23	9
9	Ремонт выключателей	шт	65	46	70	280	46	16
10	Ремонт групповых эл.щитков без смены автоматов	шт	67	62	93	380	62	16
11	То же со сменой автоматов	шт	49	18	37	250	18	7
12	Ремонт силового предохранительного шкафа	шт	11	11	100	41	11	27
13	Смена светильников	шт	100	83	83	550	83	15
14	Пробивка борозд в кирпичных стенах	м/п	90	81	90	320	81	25

Текущий ремонт	428,06	428,06
Проф.обходы	32,94	32,94
Непредвиденные	16	16
	477	477

Мастер текущего ремонта:



Т.А.Кожурова.