

Отчет  
о выполнении плана текущего ремонта на электромонтеров  
За апрель месяц 2013г.

№	Наименование	Ед. изм	За квартал			С начала года		
			План	Выполн	%	План	Выполн	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проф. осмотр лест- ничных клеток	100 площ	5,37	1,79	33	17,94	5,39	30
2	Проф. осмотр вводов зданий	зданий	23	8	35	82	26	32
3	Проф.осмотр подвалов	1000 м/кв.	24,518	8,18	34	79,42	23,37	29,4
4	Смена патронов	шт	37	23	62	100	37	37
5	Смена выключателей	шт	34	16	47	270	123	46
6	Смена лампочек	шт	266	132	50	950	290	31
7	Смена эл.провода	м/п	263	180	68	1200	500	42
8	Ремонт патронов	шт	60	18	30	260	83	32
9	Ремонт выключателей	шт	50			280	68	24
10	Ремонт групповых эл.щитков без смены автоматов	шт	128	42	33	380	109	29
11	То же со сменой автоматов	шт	29	12	41	250	61	24
12	Ремонт силового предохранительного шкафа	шт	9	3	33	41	14	34
13	Смена светильников	шт	205	49	24	550	153	28
14	Пробивка борозд в кирпичных стенах	м/п	70	35	50	320	125	39

Текущий ремонт	476,06	476,06
Проф.обходы	32,94	32,94
Непредвиденные	16	16
	525	525

Мастер текущего ремонта:



Т.А.Кожурова.