

Отчет  
о выполнении плана текущего ремонта на электромонтеров  
За июнь месяц 2013г.

№	Наименование	Ед. изм	За квартал			С начала года		
			План	Выполн	%	План	Выполн	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проф. осмотр лест- ничных клеток	100 площ	5,37	5,37	100	17,94	8,97	50,0
2	Проф. осмотр вводов зданий	зданий	23	23	100	82	41	50,0
3	Проф.осмотр подвалов	1000 м/кв.	24,518	24,518	100	79,42	39,71	50,0
4	Смена патронов	шт	37	37	100	100	51	51
5	Смена выключателей	шт	34	34	100	270	141	52
6	Смена лампочек	шт	266	266	100	950	424	45
7	Смена эл.провода	м/п	263	263	100	1200	583	49
8	Ремонт патронов	шт	60	60	100	260	125	48
9	Ремонт выключателей	шт	50			280	130	
10	Ремонт групповых эл.щитков без смены автоматов	шт	128	128	100	380	195	51
11	То же со сменой автоматов	шт	29	29	100	250	78	31
12	Ремонт силового предохранительного шкафа	шт	9	9	100	41	20	49
13	Смена светильников	шт	205	205	100	550	309	56
14	Пробивка борозд в кирпичных стенах	м/п	70	70	100	320	160	50

Текущий ремонт	389,22	389,22
Проф.обходы	47,78	47,78
Непредвиденные	16	16
	453	453

Мастер текущего ремонта:



Т.А.Кожурова.