

ОТЧЕТ

о выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях в (месяце) квартале

февраль

20 3 года по ЖК «Салават»

№№ п-п	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал		%% выпол.	С начала года		%% выпол.
			план	выполн.		план	выполн.	
	Отремонтировано комплексным текущим ремонтом							
	а) дома							
	б) жилые площади							
1.	Прокладка в кв. рау	100м	10,67	6,86	64	29,88	6,86	23
2.	— в подв. помещ.	100м ²	19,6	13,66	70	78,47	13,66	17
3.	— мов. урлов	м.ур.	24	16	67	94	16	17
4.	— муророзводков	м.н.	260	120	46	1000	120	12
5.	Смена фитингов	шт	280	160	57	1160	160	14
6.	— радиаторов	шт	140	75	54	360	75	21
7.	— стояков, мурот, кр	шт	1400	699	50	4800	699	15
8.	Трубы ст. мет. до 32мм	м.н.	470	235	50	2000	235	12
9.	— до 100мм.	м.н.	40	60	150	300	60	20
10.	Отр. ст. трубных до 100мм	м.н.	180	65	36	720	65	9
11.	Пробивка отв. в шреку.	отв.	290	180	62	1100	180	16
12.	Прокладка вод. кан. улич.	м.реч.	80	70	88	320	70	22
13.	Ремонт водоп. кранов	шт	380	300	79	1280	300	23
14.	— фитингов	шт	200	150	75	4080	150	4
15.	Разборка прот. см. бажки	шт	210	170	81	600	170	28
16.	Укрепление сан. приборов	шт	80	60	75	320	60	19
17.	Прокладка кан. вл. сего	м.	2300	1250	54	7400	1250	17
18.	Заделка расклубов	раск.	340	200	59	960	200	21
19.	Ремшировка цго	м.р.р.	600	520	87	3000	520	17
20.	Смена кр. масляного	шт	20	24	120	100	24	24
21.	Смена пружин	шт	40	25	63	140	25	18
22.	Герметизирование ф. ров	шт	210	142	68	480	142	30
23.	Ремонт метал. огра. прк	м ²	30	27	90	80	27	
24.	Прокладка труб до 40мм	м ²	70	—	—	180		

