

ОТЧЕТ

О выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях на штукатуров, маляров за \_\_ июль \_ 2011 год по ЖК «САЛАВАТ».

Корректировка плана

№	Наименование работ	Ед. изм.	За III-квартал план	За квартал выпол.	% выполнения	С начала года план	С начала года выпол.	% выполнения
1	Проф.осмотр штукатурки и фасада	1000 кв/м	106	-	-	212	106	50
2	Ремонт штукатурки стен	м/кв	66,5	9	14	110	35,9	33
3	Перетирка штукатурки стен и потолков	м/кв	136			3400	2030,50	55
4	Акриловая окраска стен потолков	м/кв	-			4604	3336,50	72
5	Масляная окраска стен за 2 раза	м/кв	446			3114	1802,00	58
6	Масляная окраска окон с 3-х сторон	м/кв	44			359	299,91	83
7	Масляная окраска перил	м/кв	-			148	68	46
8	Масляная окраска огражден. л/клетки	м/кв	-			248	180	72
9	Масляная окраска торцов л/маршей	м/кв	-			106	76	71
10	Масляная окраска эл. щ. почтовых ящиков	м/кв	-			97	67	69
11	Масляная окраска труб и радиат. на л/клетке	м/кв	7			61	43,2	70
12	Масляная окраска дверей	м/кв	86			190	106	56
13	Масляная окраска скамеек	м/кв	309	224	73	347	262	76
14	Масляная окраска МАФ	м/кв	774	588	76	870	684	78
15	Масляная окраска плинтусов	м/кв	-			161	96	60
16	Ремонт штукатурки стен, мусорокамер	м/кв	114	114	100	114	114	100
17	Масляная окраска стен мусорокамер	м/кв	175	177,4	101	175	177,45	101
18	Акрилов.окраска стен и потолка мусорокамер	м/кв	200	200	100	200	200	100
19	Ремонт штукатурки откосов	кв.м	57	27	47	57	27	47
20	Ремонт штукатурки цоколя	кв.м	228	60	26	228	60	26
21	Ремонт цементных полов	кв.м	20	9	45	39	9	23

22	Масляная окраска						
	мет. решеток	кв.м	20			20	
23	Масляная окраска						
	цветочниц	кв.м	25			25	
24	Покраска цоколя	кв.м	2300			2300	
25	Ремонт межпанель-						
	ных швов	м	121			121	
26	Смена плитки на						
	стенах м/камеры	кв.м				9	
27	Устройство полов из						
	керам. плитки	кв.м				73	
				план	вып		
	Осмотры			-	-		
	Тек.ремонт			672	672		
	Н.ремонт			26	26		

Мастер текущего ремонта:



Т.А.Кожурова.

## ОТЧЕТ

О выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях на электромонтеров,  
за \_\_\_ июль 2011 год по ЖК «САЛАВАТ».

№	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал		% выполн ения	С начала года		% выполн ения
			план	выпол.		план	Выпол.	
1	Проф. осмотры лест ничных клеток	100 пл.	3,6	1,2	33	17,94	10,17	57
2	Проф. осмотры вводов зданий	здан	18	6	33	82	47	57
3	Проф. осмотры подвалов	1000 м/кв	15,192	5	33	79,42	44,71	56
4	Смена патронов	шт	70	15	21	250	135	54
5	Смена выключателей	шт	50	9	18	180	108	60
6	Смена эл. лампочек	шт	300	46	15	1200	730	61
7	Смена эл. провода	м/п	250	108	43	1000	637	64
8	Ремонт патронов	шт	100	33	33	360	203	56
9	Ремонт выключателей	шт	80	26	33	280	156	56
10	Ремонт групповых щитов на л/клетке	шт	100	30	30	380	210	55
11	Ремонт групповых щитов на л/клетке со сменой автоматов	шт	80	23	29	260	143	55
12	Ремонт силового предохранит. шкафа	шт	11	3	27	41	22	54
13	Смена светильников	шт	20	6	30	100	99	99
14	Пробивка борозд в кирпичных стенах	м/п	80	24	30	320	209,03	65
15	Смена розетки	шт	-	9	-	-	22	-
			план	Вып				
	Осмотры	ч/час	33	33				
	Тек. Ремонт	ч/час	418	418				
	Н.рем.	ч/час	53	53				
	Мастер текущего ремонта:	<i>Мож / Котурова Т.А. /</i>						