

ОТЧЕТ

О выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях на плотников, кровельщиков за май 2011 год по ЖК «САЛАВАТ».

№	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал план	За квартал выпол.	% выполнения	С начала года план	С начала года выпол.	% выполнения
1	Проф.осмотры кровли	1000 м/кв	40,6	31,79	78	81,3	31,79	39
2	Проф.осмотры деревянных конструкций	1000 м/кв	53	40,06	76	106	40,06	38
3	Смена разбитых оконных стекол	м/кв	80	38,21	48	280	118,21	42
4	Смена дверных ручек	шт	10	7	70	30	17	57
5	Смена шпингалетов	шт	60	26	43	200	86	43
6	Смена петель	шт	40	8	20	120	48	40
7	Ремонт деревянных поручней	шт	40	26,67	67	100	46,67	47
8	Формовочная обрезка деревьев выше 5 метров	дер	10	7	70	14	7	50
9	Спиливание деревьев	м/куб	6	4	67	10	4	40
10	Большой ремонт оконных переплетов	м	20	15	75	86	37	43
11	Малый ремонт оконных переплетов	м/кв	30	30	100	270	110	41
12	Устройство и разборка дерев. лесов	м/кв	80	80	100	280	160	57
13	Смена отделок из листовой стали	м	40	-	-	80	-	-
14	Ремонт выравнивающих стяжек	шт	19	-	-	38	-	-
15	Ремонт садовых скамеек	шт	42	15	36	42	15	36
16	Смена рулонной кровли	м/кв	360	191,30	53	860	191,30	22
			план	вып				
	Тек.ремонт		366,69	503,76				
	Н.ремонт							
	Осмотры		65,31	65,31				
			432	569,07				

Сурова Н.Н.

ОТЧЕТ

О выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях на штукатуров,
маляров за __ май _ 2011 год по ЖК «САЛАВАТ».

№	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал план	За квартал выпол.	% выполн ения	С начала года план	С начала года выпол.	% выполн ения
1	Ремонт штукатурки							
	стен	м/кв	11	11	100	43,7	26,90	62
2	Перетирка штукатур .							
	стен и потолков	м/кв	666	666	100	3473	2030,50	58
3	Акриловая окраска стен							
	потолков	м/кв	1322	779,59	59	6636,5	2794,09	42
4	Масляная окраска стен							
	за 2 раза	м/кв	707	346	49	3666	1441,00	39
5	Масляная окраска окон							
	с 3-х сторон	м/кв	126,7	126,7	100	594,3	299,91	50
6	Масляная окраска							
	перил	м/кв	28	12	43	135	52	39
7	Масляная окраска							
	огражден. л/ клетки	м/кв	72	36	50	356	144	40
8	Масляная окраска							
	торцов л/ маршей	м/кв	32	12	38	151	56	37
9	Масляная окраска эл. щ.							
	почтовых ящиков	м/кв	41	17	41	164	43	26
10	Масляная окраска труб.							
	и радиат. на л/ клетке	м/кв	17,2	8	47	88	34	39
11	Масляная окраска							
	дверей	м/кв	50	15	30	205	71	35
12	Масляная окраска							
	тамбуров	м/кв	26	6	23	84	18	21
13	Масляная окраска							
	плинтусов	м/кв	40	16	40	217	72	33
14	Акриловая побелка ств							
	мусоропроводных	м/кв		35			49	
15	Масляная окраска ствол							
	мусоропроводных	м/кв		15			23	
16	Масляная окраска							
	МАФ	м/кв		59			59	
17	Акриловая покраска							
	Фасада и цоколей	м/кв		688			688	
18	Проф.осмотры штукатур.							
	стен фасада	м/кв	106	59,55	56	212	59,55	28
19	Ремонт штукатурки							
	Стен фасада	м/кв		89			89	
				план	вып			
	Осмотры			68,84	68,84			
	Тек.ремонт			220,77	220,77			
	Н.ремонт			158,39	158,39			
				448	448			

Ю. Вурова

ОТЧЕТ

О выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях на электромонтеров,
за __ май 2011 год по ЖК «САЛАВАТ».

№	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал план	За квартал выпол.	% выполнения	С начала года план	С начала года выпол.	% выполнения
1	Проф. осмотры лестничных клеток	100 пл.	5,37	3,58	67	17,94	7,18	40
2	Проф. осмотры вводов зданий	здан	23	15	65	82	33	40
3	Проф. осмотры подвалов	1000 м/кв	24,518	16,34	67	79,42	31,53	40
4	Смена патронов	шт	60	9	15	250	69	28
5	Смена выключателей	шт	50	30	60	180	87	48
6	Смена эл. лампочек	шт	300	238	79	1200	598	50
7	Смена эл. провода	м/п	250	243	97	1000	454	45
8	Ремонт патронов	шт	90	60	67	360	140	39
9	Ремонт выключателей	шт	70	46	66	280	106	38
10	Ремонт групповых щитов на л/клетке	шт	100	66	66	380	146	38
11	Ремонт групповых щитов на л/клетке со сменой автоматов	шт	60	45	75	260	105	40
12	Ремонт силового предохранит. шкафа	шт	11	8	73	41	16	39
13	Смена светильников	шт	30	51	170	100	76	76
14	Пробивка борозд в кирпичных стенах	м/п	80	53,50	67	320	133,50	42
15	Смена розетки	шт		9			11	
			план	Вып				
	Осмотры		48,45	48,45				
	Тек. ремонт		253,55	330,06				
	Н.рем.		2,00	2,00				
			304	380,51				

И. В. Буурова И. И. /