

**А К Т**

приемки дома №12б по ул.б.С.Юлаева  
после профилактического ремонта лестничной клетки

« 30 » марта 2011г.

Комиссия в составе гл.инженера ЖК «Салават» Амирхановой Г.М.

Члены комиссии:

Мастера текущего ремонта Бугрова Н.Н.


Мастера ЭЖФ Гареева Л.И.

Ст. по дому кв. 23 Шашкова Н.П. \_\_\_\_\_

Произвели осмотр и приемку выполненных работ по профилактическому текущему ремонту дома №12б, с производением следующих работ: ремонт и установка недостающих рам, остекление, ремонт и установка недостающих патронов и выключателей, замена радиаторов, ремонт подъездных дверей.

Фактически работы были начаты на объекте « 1 » марта 2011г. окончены « 30 » марта 2011г.

Комиссия установила, что работы выполнены с оценкой «хорошо».

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  Г.М.Амирханова.

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_  Н.Н.Бугрова.

\_\_\_\_\_  Л.И.Гареева..

\_\_\_\_\_  Н.П.Шашкова.

Работу сдал маляр: \_\_\_\_\_  О.В.Григорьева.

ОТЧЕТ

О выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях на электромонтеров,  
за \_\_ март 2011 год по ЖК «САЛАВАТ».

№	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал план	За квартал выпол.	% выполнения	С начала года план	С начала года выпол.	% выполнения
1	Проф. осмотры лестничных клеток	100 пл.	3,6	3,6	100	17,94	3,6	20
2	Проф. осмотры вводов зданий	здан	18	18	100	82	18	22
3	Проф. осмотры подвалов	1000 м/кв	15,192	15,192	100	79,42	15,192	19
4	Смена патронов	шт	60	60	100	250	60	24
5	Смена выключателей	шт	40	57	143	180	57	32
6	Смена эл. лампочек	шт	300	360	120	1200	360	30
7	Смена эл. провода	м/п	250	211	84	1000	211	21
8	Ремонт патронов	шт	80	80	100	360	80	22
9	Ремонт выключателей	шт	60	60	100	280	60	21
10	Ремонт групповых щитов на л/клетке	шт	80	80	100	380	80	21
11	Ремонт групповых щитов на л/клетке со сменой автоматов	шт	60	60	100	260	60	23
12	Ремонт силового предохранит. шкафа	шт	8	8	100	41	8	20
13	Смена светильников	шт	25	25	100	100	25	25
14	Пробивка борозд в кирпичных стенах	м/п	80	80	100	320	80	25
15	Смена розетки	шт		2			2	
16	Прокладка телефонного кабеля	м/п		10			10	
17	Ремонт деревообработ. станка	шт		1			1	
18	Ремонт люстры в квартире	шт		1			1	
			план	Вып				
	Осмотры		49,38	49,38				
	Тек. ремонт		220,22	220,22				
	Н.рем.		168,40	168,40				
			438	438				

*С.А. Бурова*

ОТЧЕТ

О выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях на плотников, кровельщиков за март 2011 год по ЖК «САЛАВАТ».

№	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал план	За квартал выпол.	% выполнения	С начала года план	С начала года выпол.	% выполнения
1	Очистка кровли от снега и сосуллек	10 м/кв	840	840	100	1300	840	65
2	Смена разбитых оконн стекол	м/кв	80	80	100	280	80	29
3	Смена дверных пружин	шт	20	20	100	160	20	13
4	Смена дверных ручек	шт	10	10	100	30	10	33
5	Смена шпингалетов	шт	60	60	100	200	60	30
6	Смена петель	шт	40	40	100	120	40	33
7	Ремонт деревянных поручней	шт	20	20	100	100	20	20
8	Формовочная обрезка деревьев выше 5 метров	дер	-	-	-	-	-	-
9	Спиливание деревьев	м/куб	-	-	-	-	-	-
10	Большой ремонт оконных переплетов	м	22	22	100	86	22	26
11	Малый ремонт оконных переплетов	м/кв	80	80	100	270	80	30
12	Устройство и разборка дерев. лесов	м/кв	80	80	100	280	80	29
13	Установка почтовых ящиков	шт		52			52	
14	Изготовление досок объявлений	шт		30			30	
			план	вып				
	Тек.ремонт		492,63	492,63				
	Н.ремонт		32,37	99,34				
	Осмотры		525	591,97				

*Д. Бурова Н. Н.*

ОТЧЕТ

О выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях на штукатуров, маляров за \_\_ март \_\_ 2011 год по ЖК «САЛАВАТ».

№	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал план	За квартал выпол.	% выполнения	С начала года план	С начала года выпол.	% выполнения
1	Ремонт штукатурки стен	м/кв	15,9	15,9	100	43,7	15,9	36
2	Перетирка штукатур. стен и потолков	м/кв	1364,5	1364,5	100	3473	1364,5	39
3	Акриловая окраска стен потолков	м/кв	2014,5	2014,5	100	6636,5	2014,5	30
4	Масляная окраска стен за 2 раза	м/кв	1095	1095	100	3666	1095	30
5	Масляная окраска окон с 3-х сторон	м/кв	173,2	173,2	100	594,3	173,2	29
6	Масляная окраска перил	м/кв	40	40	100	135	40	30
7	Масляная окраска огражден. л/клетки	м/кв	108	108	100	356	108	30
8	Масляная окраска торцов л/маршей	м/кв	44	44	100	151	44	29
9	Масляная окраска эл. щ. почтовых ящиков	м/кв	26	26	100	164	26	16
10	Масляная окраска труб, и радиат. на л/клетке	м/кв	26	26	100	88	26	30
11	Масляная окраска дверей	м/кв	56	56	100	205	56	27
12	Масляная окраска тамбуров	м/кв	12	12	100	84	12	14
13	Масляная окраска плинтусов	м/кв	56	56	100	217	56	26
14	Акриловая побелка ств мусоропроводных	м/кв		14			14	
15	Масляная окраска ствол мусоропроводных	м/кв		8			8	
16	Заделка отверстий после замены труб	шт		9			9	
			план	Вып.				
	Тек. ремонт		606,36	627,24				
	Осмотры							
	Н.ремонт		14,64	14,64				
			621	641,88				

*Директор Н.А.*