

ОТЧЕТ

о выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях на плотников,
кровельщиков за август 2011 год по ЖК «САЛАВАТ».

№	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал		% выполнения	С начала года		% выполнения
			план	выпол		план	выпол.	
1	Проф.осмотры кровли	1000 м/кв	40,7	40,7	100	81,3	81,3	100
2	Проф.осмотры деревянных конструкций	1000 м/кв	53	53	100	106	106	100
3	Очистка кровли от снега и сосулек	10кв.м	-	-	-	1300	840	65
4	Смена рулонной кровли из наплав.материалов	кв.м	500	340	68	860	631,3	73
5	Смена разбитых оконных стекол	кв.м	20	12	60	280	130,2	47
6	Смена дверных пружин	шт	-	-	-	160	20	13
7	Смена дерных ручек	шт	-	-	-	30	20	67
8	Смена шпингалетов	шт	10	6	60	200	94	47
9	Смена петель	шт	-	-	-	120	52	43
10	Смена отделок из листовой стали	м	40	76	190	80	88,5	111
11	Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами площ.до 1кв.м	мест	38	33	87	38	33	87
12	Ремонт деревянных поручней	шт	-	-	-	100	47	47
13	Формовочная обрезка деревьев высотой	дерево	-	-	-	14	7	50
14	Спиливание деревьев	куб.м	-	-	-	10	4	40
15	Ремонт асфальтобетонного покрытия	кв.м	740	410	55	740	410	55
16	Большой ремонт оконных переплетов	м	-	-	-	86	47	55
17	Малый ремонт оконных переплетов	кв.м	50	21	42	270	131	49
18	Ремонт садовых скамеек	шт	-	-	-	42	61	145
19	Устройство и разборка дерев.неинвен.лесов	кв.м	-	-	-	280	160	57

	План	Выпол.
Осмотры	189	189
Непредвиденные	140	140
Текущий ремонт	280	298

Мастер текущего ремонта:



Т.А.Кожурова.