

ОТЧЕТ

О выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях на плотников, кровельщиков за декабрь 2011 год по ЖК «САЛАВАТ».

№	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал план	За квартал выпол.	% выполнения	С начала года план	С начала года выпол.	% выполнения
1	Проф.осмотры кровли	1000 м/кв	-	-	-	81,3	81,3	100
2	Проф.осмотры деревянных конструкций	1000 м/кв	-	-	-	106	106	100
3	Очистка кровли от снега и сосулек	10кв.м	460	460	100	1300	1300	100
4	Смена рулонной кровли из наплав.материал	кв.м	-	-	-	860	1020	119
5	Смена разбитых оконных стекол	кв.м	100	100	100	280	280	100
6	Смена дверных пружин	шт	140	140	100	160	160	100
7	Смена дерных ручек	шт	10	10	100	30	30	100
8	Смена шпингалетов	шт	82	82	100	200	200	100
9	Смена петель	шт	68	68	100	120	120	100
10	Смена отделок из листовой стали	м	-	-	-	80	180,5	225
11	Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами	шт	-	-	-	38	38	100
12	Ремонт деревянных поручней	шт	40	53	132	100	100	100
13	Формовочная обрезка деревьев высотой	дерево	7	7	100	14	14	100
14	Спиливание деревьев	куб.м	6	8	133	10	12	120
15	Ремонт асфальтобетонного покрытия	кв.м	-	-	-	740	740	100
16	Большой ремонт окон.переплетов	м	44	44	100	86	91	106
17	Малый ремонт оконных переплетов	кв.м	110	110	100	270	270	100
18	Ремонт садовых скамеек	шт	-	-	-	42	61	145
19	Устройство и разборка дерев.неинвен.лесов	Кв.м	120	120	100	280	280	100

	План	Выпол.
Осмотры	--	-
Непредвиденные	79	79
Текущий ремонт	505	505

Мастер текущего ремонта:



Т.А.Кожурова.