

ОТЧЕТ

О выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях на плотников,
кровельщиков за июль 2011 год по ЖК «САЛАВАТ».

№	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал		% выпол-нения	С начала года		% выпол-нения
			план	выпол		план	выпол.	
1	Проф.осмотры кровли	1000 м/кв	40,7	13,4	33	81,3	54,3	67
2	Проф.осмотры деревянных конструкций	1000 м/кв	53	17	32	106	70	66
3	Очистка кровли от снега и сосулек	10кв.м	-	-	-	1300	840	65
4	Смена рулонной кровли из наплав.материал	кв.м	500	130	26	860	421,3	49
5	Смена разбитых оконных стекол	кв.м	20	4	20	280	122,2	44
6	Смена дверных пружин	шт	-	-	-	160	20	13
7	Смена дерных ручек	шт	-	-	-	30	20	67
8	Смена шпингалетов	шт	10	2	20	200	90	45
9	Смена петель	шт	-	-	-	120	52	43
10	Смена отделок из листовой стали	м	40	24	60	80	36,5	46
11	Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами площ.до 1кв.м	мест	38	18	47	38	18	47
12	Ремонт деревянных поручней	шт	-	-	-	100	47	47
13	Формовочная обрезка деревьев высотой	дерево	-	-	-	14	7	50
14	Спиливание деревьев	куб.м	-	-	-	10	4	40
15	Ремонт асфальтобетонного покрытия	кв.м	740	260	32	740	260	32
16	Большой ремонт оконных переплетов	м	-	-	-	86	47	55
17	Малый ремонт оконных переплетов	кв.м	50	9	18	270	119	44
18	Ремонт садовых скамеек	шт	-	19		42	61	145
19	Устройство и разборка дерев.неинвен.лесов	кв.м	-	-	-	280	160	57

	План	Выпол.
Осмотры	92	92
Непредвиденные	50	50
Текущий ремонт	472	472

Мастер текущего ремонта:



Т.А.Кожурова.