

ОТЧЕТ

о выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях на плотников,
кровельщиков за _ноябрь 2011 год по ЖК «САЛАВАТ».

№	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал		% выполнения	С начала года		% выполнения
			план	выпол		план	выпол.	
1	Проф.осмотры кровли	1000 м/кв	-	-	-	81,3	81,3	100
2	Проф.осмотры деревянных конструкций	1000 м/кв	-	-	-	106	106	100
3	Очистка кровли от снега и сосулек	10кв.м	460	210	46	1300	1050	81
4	Смена рулонной кровли из наплав.материалов	кв.м	-	-	-	860	1020	119
5	Смена разбитых оконных стекол	кв.м	100	70	70	280	250	89
6	Смена дверных пружин	шт	140	100	71	160	120	75
7	Смена дерных ручек	шт	10	6	60	30	26	87
8	Смена шпингалетов	шт	70	44	63	200	142	71
9	Смена петель	шт	40	28	70	120	80	67
10	Смена отделок из листовой стали	м				80	180,5	225
11	Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами площ.до 1кв.м	мест				38	38	100
12	Ремонт деревянных поручней	шт	40	22	55	100	69	69
13	Формовочная обрезка деревьев высотой	дерево	7	7	100	14	14	100
14	Спиливание деревьев	куб.м	6	8	133	10	12	120
15	Ремонт асфальтобетонного покрытия	кв.м				740	740	100
16	Большой ремонт оконных переплетов	м	44	20	45	86	67	78
17	Малый ремонт оконных переплетов	кв.м	110	60	45	270	220	81
18	Ремонт садовых скамеек	шт				42	61	145
19	Устройство и разборка дерев.неинвен.лесов	кв.м	120	80	66	280	240	86

	План	Выпол.
Осмотры	-	-
Непредвиденные	94	94
Текущий ремонт	504	504

Мастер текущего ремонта:



Т.А.Кожурова.