

ОТЧЕТ

о выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях на плотников,
кровельщиков за _октябрь 2011 год по ЖК «САЛАВАТ».

№	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал		% выпол-нения	С начала года		% выпол-нения
			план	выпол		план	выпол.	
1	Проф.осмотры кровли	1000 м/кв	-	-	-	81,3	81,3	100
2	Проф.осмотры деревянных конструкций	1000 м/кв	-	-	-	106	106	100
3	Очистка кровли от снега и сосулек	10кв.м	460	-	-	1300	840	65
4	Смена рулонной кровли из наплав.материалов	кв.м	-	160	-	860	1020	119
5	Смена разбитых оконных стекол	кв.м	100	40	40	280	220	78
6	Смена дверных пружин	шт	140	60	43	160	80	50
7	Смена дерных ручек	шт	10	-	-	30	20	67
8	Смена шпингалетов	шт	70	20	28	200	118	59
9	Смена петель	шт	40	-	-	120	52	43
10	Смена отделок из листовой стали	м				80	180,5	225
11	Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами площ.до 1кв.м	мест				38	38	100
12	Ремонт деревянных поручней	шт	40	-	-	100	47	47
13	Формовочная обрезка деревьев высотой	дерево	4	-	-	14	7	50
14	Спиливание деревьев	куб.м	6			10	4	40
15	Ремонт асфальтобетонного покрытия	кв.м				740	740	100
16	Большой ремонт оконных переплетов	м	44			86	47	55
17	Малый ремонт оконных переплетов	кв.м	110			270	160	59
18	Ремонт садовых скамеек	шт				42	61	145
19	Устройство и разборка дерев.неинвен.лесов	кв.м	120	40	33	280	200	71

	План	Выпол.
Осмотры	-	-
Непредвиденные	84	84
Текущий ремонт	506	506

Мастер текущего ремонта:



Т.А.Кожурова