

ОТЧЕТ

о выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях на плотников,
кровельщиков за сентябрь 2011 год по ЖК «САЛАВАТ».

№	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал		% выполнения	С начала года		% выполнения
			план	выпол.		план	выпол.	
1	Проф.осмотры кровли	1000 м/кв	40,7	40,7	100	81,3	81,3	100
2	Проф.осмотры деревянных конструкций	1000 м/кв	53	53	100	106	106	100
3	Очистка кровли от снега и сосулек	10кв.м	-	-	-	1300	840	65
4	Смена рулонной кровли из наплав.материалов	кв.м	500	570	114	860	860	100
5	Смена разбитых оконных стекол	кв.м	20	20	100	280	180	64
6	Смена дверных пружин	шт	-	-	-	160	20	13
7	Смена дерных ручек	шт	-	-	-	30	20	67
8	Смена шпингалетов	шт	10	10	100	200	98	49
9	Смена петель	шт	-	-	-	120	52	43
10	Смена отделок из листовой стали	м	40	168	420	80	180,5	225
11	Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами площ.до 1кв.м	мест	38	38	100	38	38	100
12	Ремонт деревянных поручней	шт	-	-	-	100	47	47
13	Формовочная обрезка деревьев высотой	дерево	-	-	-	14	7	50
14	Спиливание деревьев	куб.м	-	-	-	10	4	40
15	Ремонт асфальтобетонного покрытия	кв.м	740	740	100	740	740	100
16	Большой ремонт оконных переплетов	м	-	-	-	86	47	55
17	Малый ремонт оконных переплетов	кв.м	50	50	100	270	160	59
18	Ремонт садовых скамеек	шт	-	-	-	42	61	145
19	Устройство и разборка дерев.неинвен.лесов	кв.м	-	-	-	280	160	57

	План	Выпол.
Осмотры	-	-
Непредвиденные	-	-
Текущий ремонт	615	632

Мастер текущего ремонта:



Т.А.Кожурова.