

ОТЧЕТ

о выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях в (месяце) квартале

декабрь

2011 года по ЖК «Салават»

№№ п-п	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал		%% выпол.	С начала года		%% выпол.
			план	выполн.		план	выполн.	
	Отремонтировано комплексным текущим ремонтом							
	а) дома							
	б) жилые площади							
1.	Защита в в-рах	100м ²	10,8	10,8	100	31,32	31,32	100
2.	— в парв. напаву	100м ²	20,3	20,3	100	81,2	81,2	100
3.	— ст. узлов	шт	25	25	100	98	98	100
4.	— смесители	шт	122	122	100	486	486	100
5.	Веша вентилей	шт	290	290	100	1120	1260	100
6.	— радиаторов	шт	80	80	100	380	423	111
7.	— стенов	шт	1400	1400	100	4800	5301	110
8.	Веша труб до 20мм	шт	475	502	106	1900	2204	116
9.	Веша труб до 100мм	шт	40	41	100	280	162	58
10.	Ст-овые заглушки труб	шт	180	130	72	720	563	78
11.	Забивка отв. в перекрыш	шт	400	400	100	1080	1080	100
12.	Закрепление двер. запор. устройств	шт	80	80	100	320	320	100
13.	Ремонт вентилей	шт	620	620	100	1480	1480	100
14.	Ремонт фитингов	шт	200	200	100	3660	3660	100
15.	Разборка прог. и сборка	шт	200	200	100	600	600	100
16.	Укрепление сан. кр.	шт	120	120	100	380	380	100
17.	Закрепление ван. чаш	шт	1300	1300	100	7300	7300	100
18.	Защитка радиаторов	шт	320	320	100	960	960	100
19.	Ремонт вентилей	шт	2180	2180	100	2800	2800	100
20.	Веша кр. Malek	шт	100	57	57	120	120	100
21.	Веша крепеж	шт	50	50	100	160	160	100
22.	Закрепление сан. кр.	шт	200	200	100	460	460	100
23.	Ремонт сан. кр.	шт	30	30	100	80	80	100
24.	Укрепление труб	шт	30	92	307	180	242	134

