

ОТЧЕТ

о выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях в (месяце) квартале

март

20 11 года по ЖК «Салават»

№№ п-п	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал		%% выпол.	С начала года		%% выпол.
			план	выполн.		план	выполн.	
	Отремонтировано комплексным текущим ремонтом							
	а) дома							
	б) жилые площади							
1.	Грунтовая в кв. рах	100 кв	9,72	9,72	100	31,32	9,72	31
2.	→ в кв. рах каменщ.	1000 кв	20,3	20,3	100	81,2	20,3	25
3.	→ м. улов	м. улов	24	24	100	98	24	24
4.	→ микрокредит	м. м.	120	120	100	486	120	25
5.	Смена вентиля	шт	270	270	100	1120	270	24
6.	→ радиаторов	шт	140	183	131	380	183	48
7.	→ сливов, муфт, кр	шт	1400	1400	100	4800	1400	29
8.	Трубы из-за до 32мм	м. м.	475	483	102	1900	483	25
9.	→ до 100 мм.	м. м.	40	18	45	280	18	6
10.	Отг. из-за муфт труб	м. м.	180	180	100	720	180	25
11.	Трубы от в. в. рах	шт	280	280	100	1080	280	26
12.	Трубы для канализации	шт	80	80	100	320	80	25
13.	Ремонт водоп. кранов	шт	620	620	100	1480	620	42
14.	→ вентиля	шт	200	200	100	3660	200	5
15.	Разборка и сборка труб	шт	200	200	100	600	200	33
16.	Укрепление сан. труб	шт	100	100	100	380	100	26
17.	Трубы кан. в. рах	шт	2300	2300	100	7300	2300	32
18.	Замена радиаторов	шт	340	340	100	960	340	35
19.	Ремонт водоп. кранов	шт	620	620	100	2800	620	22
20.	Смена кр. Малецкого	шт	20	23	115	120	23	19
21.	Смена муфт	шт	40	41	103	160	41	26
22.	Ремонт труб сан.	шт	210	210	100	460	210	46
23.	Ремонт метал. труб	шт	30	30	100	80	30	38
24.	Укрепление труб до 40мм	шт	70	70	100	180	70	39
25.	Смена запорных	шт		2		32	2	16

