



## ОТЧЕТ

О выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях на штукатуров,  
маляров за    октябрь    2011 год по ЖК «САЛАВАТ».

№	Наименование работ	Ед. изм.	За III-квартал план	За квартал выпол.	% выполнения	С начала года план	С начала года выпол.	% выполнения
1	Проф.осмотр штукатурки и фасада	1000 кв/м				212	212	100
2	Ремонт штукатурки стен	м/кв	8	8	100	110	110,4	100
3	Перетирка штукатурки стен и потолков	м/кв	1534	214	14	3700	2361,5	64
4	Акриловая окраска стен потолков	м/кв	989	278	28	4604	3614,5	78
5	Масляная окраска стен за 2 раза	м/кв	811	83		3114	2303	74
6	Масляная окраска окон с 3-х сторон	м/кв	37			359	321,91	87
7	Масляная окраска перил	м/кв	80			148	68	46
8	Масляная окраска огражден. л/клетки	м/кв	68			248	180	72
9	Масляная окраска торцов л/маршей	м/кв	30			106	76	71
10	Масляная окраска эл. щ. почтовых ящиков	м/кв	30			97	67	69
11	Масляная окраска труб. и радиат. на л/клетке	м/кв	10	1,2	12	61	51,4	84
12	Масляная окраска дверей	м/кв	14	4	28	190	176	92
13	Масляная окраска скамеек	м/кв	-			347	347	100
14	Масляная окраска МАФ	м/кв	-			870	877,7	101
15	Масляная окраска плинтусов	м/кв	65			161	96	60
16	Ремонт штукатурки стен, мусорокамер	м/кв	-			114	114	100
17	Масляная окраска стен мусорокамер	м/кв	-			175	177,45	101
18	Акрилов.окраска стен и потолка мусорокамер	м/кв	200			200	200	100
19	Ремонт штукатурки откосов	кв.м	-			57	57	100
20	Ремонт штукатурки цоколя	кв.м	-			228	228	100
21	Ремонт цементных полов	кв.м	-	9		39	29	74

ОТЧЕТ

О выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях на электромонтеров, за октябрь 2011 год по ЖК «САЛАВАТ».

№	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал план	За квартал выпол.	% выполнения	С начала года план	С начала года выпол.	% выполнения
1	Проф. осмотры лестничных клеток	100 пл.	5,37	1,8	33,5	17,94	14,37	80
2	Проф. осмотры вводов зданий	здан	23	7	30	82	66	80
3	Проф. осмотры подвалов	1000 м/кв	24,518	8,518	34,7	79,42	63,42	80
4	Смена патронов	шт	60	20	33	250	210	84
5	Смена выключателей	шт	40	13	33	180	153	85
6	Смена эл. лампочек	шт	300	166	55	1200	1188	99
7	Смена эл. провода	м/п	250	184	74	1000	1156,4	115,64
8	Ремонт патронов	шт	90	30	30	360	300	83
9	Ремонт выключателей	шт	70	23	32	280	233	83
10	Ремонт групповых щитов на л/клетке	шт	100	33	33	380	282	74
11	Ремонт групповых щитов на л/клетке со сменой автоматов	шт	60	28	47	260	246	95
12	Ремонт силового предохранит. шкафа	шт	11	3	27	41	33	80
13	Смена светильников	шт	25	5	20	100	121	121
14	Пробивка борозд в кирпичных стенах	м/п	80	20	25	320	294,03	92
15	Смена розетки	шт		4			34	
16	Смена электрического счетчика	шт.	-	23			23	
			план	Вып				
	Осмотры		48	48				
	Тек. ремонт		374	374				
	Н.рем.		58	58				
	Мастер текущего рмонта:	<i>Мамуля / Конурова Т.А.</i>						