

ОТЧЕТ

О выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях на штукатуров,

маляров за __ноябрь__ 2011 год по ЖК «САЛАВАТ».

№	Наименование работ	Ед. изм.	За III-квартал план	За квартал выпол.	% выполнения	С начала года план	С начала года выпол.	% выполнения
1	Проф.осмотр штукатурки и фасада	1000 кв/м				212	212	100
2	Ремонт штукатурки стен	м/кв	8	8	100	110	110,4	100
3	Перетирка штукатурки стен и потолков	м/кв	1534	989	64	3700	3136,5	85
4	Акриловая окраска стен и потолков	м/кв	989	750	76	4604	3614,5	79
5	Масляная окраска стен за 2 раза	м/кв	811	261,2	32	3114	2481,2	80
6	Масляная окраска окон с 3-х сторон	м/кв	37			359	321,91	90
7	Масляная окраска перил	м/кв	80			148	68	46
8	Масляная окраска огражден. л/клетки	м/кв	68			248	180	72
9	Масляная окраска торцов л/маршей	м/кв	30			106	76	71
10	Масляная окраска эл. щ. почтовых ящиков	м/кв	30			97	67	69
11	Масляная окраска труб и радиат. на л/клетке	м/кв	10	1,2	12	61	51,4	84
12	Масляная окраска дверей	м/кв	14	4	29	190	176	93
13	Масляная окраска скамеек	м/кв	-			347	347	100
14	Масляная окраска МАФ	м/кв	-			870	877,7	101
15	Масляная окраска плинтусов	м/кв	65			161		
16	Ремонт штукатурки стен, мусорокамер	м/кв				114	114	100
17	Масляная окраска стен мусорокамер	м/кв				175	177,45	101
18	Акрилов.окраска стен и потолка мусорокамер	м/кв				200	200	100
19	Ремонт штукатурки откосов	кв.м	-	3		57	57	100
20	Ремонт штукатурки цоколя	кв.м	-			228	228	100

21	Ремонт цементных полов	кв.м	-			39	39	100
22	Масляная окраска мет.решеток	кв.м	-			20	20	100
23	Покраска цветочниц	кв.м	-			25	25	100
24	Покраска цоколя (акр.)	кв.м	-			2300	2378	103
25	Ремонт межпанельных швов	кв.м	-			121	121	100
26	Простукивание и отбивка старой штукатурки	кв.м		1105			1105	
27	Ремонт кирпичной кладки	куб.м		4			4	
28	Устройство полов из плитки	кв.м	73	73	100	73	73	100
29	Смена плитки на стенах	кв.м	9	9	100	9	9	100
				план	вып			
	Осмотры			-				
	Тек.ремонт			636	636			
	Н.ремонт			61	61			

Мастер текущего ремонта:



Т.А.Кожурова.

