

А К Т
приемки дома №47 по ул.б.Космонавтов
после профилактического ремонта лестничной клетки

« 27 » июня 2011г.

Комиссия в составе гл.инженера ЖК «Салават» Амирхановой Г.М.

Члены комиссии:

Мастера текущего ремонта Бугрова Н.Н.

Мастера ЭЖФ Гареева Л.И.

Ст. по дому кв.6 Федосеева Э.В. _____

Произвели осмотр и приемку выполненных работ по профилактическому текущему ремонту дома №47, с производением следующих работ: ремонт и установка недостающих рам, остекление, ремонт и установка недостающих патронов и выключателей, замена радиаторов, ремонт подъездных дверей. Фактически работы были начаты на объекте « 15 » мая 2011г. окончены « 27 » июня 2011г.

Комиссия установила, что работы выполнены с оценкой «хорошо».

Председатель комиссии: _____  Г.М.Амирханова.

Члены комиссии:

_____  Н.Н.Бугрова.

_____  Л.И.Гареева..

_____  Э_В_Федосеева.

Работу сдал маляр: _____  О.В.Григорьева.

ОТЧЕТ

О выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях на плотников, кровельщиков за июнь 2011 год по ЖК «САЛАВАТ».

№	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал план	За квартал выпол.	% выполнения	С начала года план	С начала года выпол.	% выполнения
1	Проф.осмотры кровли	1000 м/кв	40,6	40,6	100	81,3	40,6	50
2	Проф.осмотры деревянных конструкций	1000 м/кв	53	53	100	106	53	50
3	Смена разбитых оконных стекол	м/кв	80	38,21	48	280	118,21	42
4	Смена дверных ручек	шт	10	10	100	30	20	67
5	Смена шпингалетов	шт	60	28	44	200	88	44
6	Смена петель	шт	40	12	30	120	52	43
7	Ремонт деревянных поручней	шт	40	40	100	100	60	60
8	Формовочная обрезка деревьев выше 5 метров	дер	10	10	100	14	10	71
9	Спиливание деревьев	м/куб	6	6	100	10	6	60
10	Большой ремонт оконных переплетов	м	20	25	125	86	47	55
11	Малый ремонт оконных переплетов	м/кв	30	30	100	270	110	41
12	Устройство и разборка дерев. лесов	м/кв	80	80	100	280	160	57
13	Смена отделок из листовой стали	м	40	12,5	31	80	12,5	16
14	Ремонт выравнивающих стяжек	шт	19	-	-	38	-	-
15	Ремонт садовых скамеек	шт	42	42	100	42	42	100
16	Смена рулонной кровли	м/кв	360	191,30	53	860	191,30	22
17	Изготовление песочницы	шт		4			4	
18	Изготовление штакетника	м/п		60			60	
19	Установка почтовых ящиков	шт		36			88	
			план	вып				
	Тек.ремонт		218,17	218,17				
	Н.ремонт		400,08	400,08				
	Осмотры		21,75	21,75				
			640	640				

Директор / Бурова Н.Н.

ОТЧЕТ

О выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях на штукатуров,
маляров за __ июнь __ 2011 год по ЖК «САЛАВАТ».

№	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал план	За квартал выпол.	% выполнения	С начала года план	С начала года выпол.	% выполнения
1	Ремонт штукатурки стен	м/кв	11	11	100	43,7	26,90	62
2	Перетирка штукатурки стен и потолков	м/кв	666	666	100	3473	2030,50	58
3	Акриловая окраска стен потолков	м/кв	1322	1322	100	6636,5	3336,50	50
4	Масляная окраска стен за 2 раза	м/кв	707	707	100	3666	1802,00	49
5	Масляная окраска окон с 3-х сторон	м/кв	126,7	126,7	100	594,3	299,91	50
6	Масляная окраска перил	м/кв	28	28	100	135	68	50
7	Масляная окраска огражден. л/ клетки	м/кв	72	72	100	356	180	51
8	Масляная окраска торцов л/ маршей	м/кв	32	32	100	151	76	50
9	Масляная окраска эл. щ. почтовых ящиков	м/кв	41	41	100	164	67	41
10	Масляная окраска труб. и радиат. на л/ клетке	м/кв	17,2	17,2	100	88	43,2	49
11	Масляная окраска дверей	м/кв	50	50	100	205	106	52
12	Масляная окраска тамбуров	м/кв	26	26	100	84	38	45
13	Масляная окраска плинтусов	м/кв	40	40	100	217	96	44
14	Укладка напольной плитки	м/кв		1			1	
15	Ремонт штукатурки Стен фасада	м/кв		114			114	
16	Масляная окраска МАФ	м/кв		177,45			177,45	
17	Акриловая покраска Фасада и цоколей	м/кв		978			978	
18	Проф.осмотры штукатурки стен фасада	м/кв	106	106	100	212	106	50
				план	вып			
	Осмотры			46,45	46,45			
	Тек.ремонт			429,21	429,21			
	Н.ремонт			164,34	164,34			
				640	640			

Д. Вурьева Н. Н.

ОТЧЕТ

О выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях на электромонтеров,
за __ июнь 2011 год по ЖК «САЛАВАТ».

№	Наименование работ	Ед. изм.	За квартал план	За квартал выпол.	% выполнения	С начала года план	С начала года выпол.	% выполнения
1	Проф. осмотры лестничных клеток	100 пл.	5,37	5,37	100	17,94	8,97	50
2	Проф. осмотры вводов зданий	здан	23	23	100	82	41	50
3	Проф. осмотры подвалов	1000 м/кв	24,518	24,518	100	79,42	39,71	50
4	Смена патронов	шт	60	16	27	250	76	30
5	Смена выключателей	шт	50	42	84	180	99	55
6	Смена эл. лампочек	шт	300	324	108	1200	684	57
7	Смена эл. провода	м/п	250	318	127	1000	529	53
8	Ремонт патронов	шт	90	90	100	360	170	47
9	Ремонт выключателей	шт	70	70	100	280	130	46
10	Ремонт групповых щитов на л/клетке	шт	100	100	100	380	180	47
11	Ремонт групповых щитов на л/клетке со сменой автоматов	шт	60	60	100	260	120	46
12	Ремонт силового предохранит. шкафа	шт	11	11	100	41	19	46
13	Смена светильников	шт	30	68	227	100	93	93
14	Пробивка борозд в кирпичных стенах	м/п	80	105,03	131	320	185,03	58
15	Смена розетки	шт		11			13	
			план	Вып				
	Осмотры		48,47	48,47				
	Тек. ремонт		406,53	406,53				
	Н.рем.		1	1				
			456	456				

Д. Букурова А. А.