

"Утверждаю"
 Председатель правления
 ЖК "Салават"
 Смирнова Т.Р.
 "23" ноября 2011г.

ПЛАН
текущего ремонта конструктивных элементов (плотник-кровельщик) на 2012г.

| № п/п | Наименование работ | Шифр | Ед. изм. | Норма времени | План на год | | По кварталам | | | | | | | |
|----------|---|---------|--------------------|------------------|-------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | | | | Объем | Ч. час | 1 кв-л | | 2 квартал | | 3 квартал | | 4 квартал | |
| | | | | | | | Объем | Ч. час | Объем | Ч. час | Объем | Ч. час | Объем | Ч. час |
| 1 | Проф.осмотр кровли | Прим.4 | 1000м ² | 3 | 81,3 | 244 | - | - | 40,6 | 122 | 40,7 | 122 | - | - |
| 2 | Проф.осмотр деревянных конструкций | Прим.4 | 1000м ² | 3 | 106 | 318 | - | - | 53 | 159 | 53 | 159 | - | - |
| 3 | Очистка кровли от снега и сосулек | 1-58 | 10м ² | 0,98 | 1300 | 1274 | 840 | 823 | - | - | - | - | 460 | 451 |
| 4 | Смена рулонной кровли на наплавливаемых матер. | 58-7-7 | м ² | 1,46 | 860 | 1256 | - | - | 360 | 526 | 500 | 730 | - | - |
| 5 | Смена разбитых окон.стекл | 63-1-2 | м ² | 1,96 | 280 | 549 | 80 | 157 | 80 | 157 | 20 | 39 | 100 | 196 |
| 6 | Смена дверных пружин | 56-12-7 | шт | 0,57 | 160 | 91 | 20 | 11 | - | - | - | - | 140 | 80 |
| 7 | Смена дверных ручек | 56-12-3 | шт | 0,33 | 30 | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | - | - | 10 | 4 |
| 8 | Смена шпингалетов | 56-12-2 | шт | 1,48 | 200 | 296 | 60 | 89 | 60 | 89 | 10 | 15 | 70 | 103 |
| 9 | Смена петель | 56-12-1 | шт | 1 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | 40 | 40 |
| 10 | Смена отделок из листовой стали отливов до 07м | 58-20-2 | м | 0,63 | 80 | 50 | - | - | 40 | 25 | 40 | 25 | - | - |
| 11 | Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами площадью до 1м | 58-16-3 | шт | 1,3 | 38 | 46 | - | - | 19 | 24 | 19 | 25 | - | - |
| 12 | Ремонт дерев.поручней | 59-7-1 | шт | 0,38 | 100 | 38 | 20 | 8 | 40 | 15 | - | - | 40 | 15 |
| 13 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5м | 68-2-2 | дерево | 2,07 | 14 | 29 | - | - | 10 | 21 | - | - | 4 | 8 |
| 14 | Спиливание деревьев | 68-3-2 | м ³ | 4,49 | 10 | 45 | - | - | 6 | 27 | - | - | 4 | 18 |
| 15 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог толщ.50мм | 68-15-2 | м ² | 0,623 | 740 | 461 | - | - | - | - | 740 | 461 | - | - |
| 19 | Большой р-т оконных переплетов | II-59 | м | 6,22 | 86 | 535 | 22 | 137 | 20 | 124 | - | - | 44 | 274 |
| 20 | Ремонт садовых скамеек | VII-II | шт | 2,83 | 42 | 119 | - | - | 42 | 119 | - | - | - | - |
| 22 | Малый ремонт оконных переплетов | II-60 | м ² | 1,56 | 270 | 421 | 80 | 125 | 30 | 47 | 50 | 78 | 110 | 172 |
| 23 | Устройство и разборка деревян. не инвент. лесов | 69-6-1 | м ² | 1,28 | 280 | 358 | 80 | 102 | 80 | 102 | - | - | 120 | 154 |

| | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|
| Итого: | 5701 | 1495 | 1319 | 1373 | 1515 |
| Осмотры | 562 | - | 281 | 281 | - |
| Непредвиденные | 793 | 173 | 172 | 190 | 257 |
| Всего | 7056 | 1668 | 1772 | 1844 | 1772 |

Гл. инженер  Амирханова Г.М